

Утверждаю  
Заместитель губернатора Костромской области

Ю.В. Маков

« 10 » 04 2023 года

Отчет о выполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов  
инфраструктуры в Костромской области в 2022 году

№ п/п	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПЭМС						
1	Техническое перевооружение ПС 220 кВ Мотордеталь в части замены воздушных выключателей 110 кВ (4 шт.)	Костромская обл., г. Кострома, ул. Солониковская, д. 4	Поставка и монтаж 4- х комплектов элегазовых трехполюсных выключателей Уном=110кВ	Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»	2021-2023гг.	Выполнены работы по 1 этапу строительства (реконструкция релейного зала ОПУ, ремонтные работы внутренних помещений ЗРУ №1, СОПТ)
2	Техническое перевооружение ПС 220 кВ Кострома-2, ПС 220 кВ Мантурово, ПС 220 кВ Сокол в части модернизации 8-ми выключателей с заменой маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией (8 выключателей, 13 высоковольтных вводов)	Костромская обл., г. Кострома, ул. Деминская, д. 8; Костромская обл., г. Мантурово, ул. Энергетиков, д. 11	Замена маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией	Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»	2022гг.	Работы завершены в полном объеме.
3	Техническое перевооружение ОРУ 500 кВ КАЭС в части	Костромская обл., Буйский Р., с. Борок.	Замена маслонаполненных вводов на вводы с	Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»	2022гг.	Работы завершены в полном объеме.

№ пп	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
	модернизации 1-го реактора с заменой маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией (1 реактор, 4 высоковольтных ввода)		твердой изоляцией			
4	Реконструкция ВЛ 220 кВ Рыжково-Мантурово с заменой опор по технически (14 опор)	Костромская обл.	Замена 14 опор на ВЛ 220кВ	Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»	2022гг.	Работы завершены в полном объеме.
5	Реконструкция ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - Мотордеталь II цепь (ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС-Кострома 2) с заменой опор по технически (4 опоры)	Костромская обл.	Замена 4 опор на ВЛ 220кВ	Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»	2022гг.	Работы завершены в полном объеме.

#### Газоснабжение

По плану газификации и газоснабжения Костромской области ПАО «Газпром»						
1	Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья	Городской округ город Галич, с. Парфеньево, город Нея, городской округ город Мантурово, город городской округ город Шарья	Протяженность 182,1 км. I пусковой комплекс (ГРС Галич - ГРС Парфеньево), протяженность 55,3 км; II пусковой комплекс (ГРС Парфеньево - ГРС Нея), протяженность 26,3 км;	ПАО «Газпром»	2014-2024	По состоянию на 01.01.2023 с момента начала строительства проложена линейная часть газопровода-отвода протяженностью 138,08 км. В 2022 году продолжена сварка и укладка третьего этапа (участок от ГРС Нея до ГРС Мантурово), начата в 2021 году. Проложено за

№ пп	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
2	Газопровод-отвод до г. Солигалич	Городской округ город Солигалич	Протяженность 56 км	ПАО «Газпром»	2020-2023	Проектная документация по объекту разработана. В 2022 году проводилась ведомственная экспертиза ПАО «Газпром». В настоящее время устраняются замечания по итогам ее проведения. Планируется повторное рассмотрение. В связи с решением ПАО «Газпром» сроки строительства перенесены на 2024-2025 годы.
<b>Транспортная инфраструктура (строительство автодорог, ж/д, авиа, порт)</b>						
По плану дорожных работ Костромской области на 2022 год						
1	Ремонт автомобильной дороги «Степаново-Антропово-Крусаново»	Антроповский, Парфеньевский муниципальные районы	Ремонт 6,5 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 100,475 млн. руб.
2	Ремонт автомобильной дороги «Палкино-Клеванцово»	Антроповский муниципальный район	Ремонт 1 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 16,973

№ пп	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения млн. руб.
3	Ремонт автомобильной дороги «Буй-Любим»	Буйский муниципальный район	Ремонт 6 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 136,98 млн. руб.
4	Ремонт автомобильной дороги «Галич - Орехово – Буй» (между Бараново и Колодино)	Буйский муниципальный район	Ремонт 1 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 16,24 млн. руб.
5	Ремонт автомобильной дороги «Буй – Дьяконово»	Буйский муниципальный район	Ремонт 20 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 386,12 млн. руб.
6	Ремонт автомобильной дороги «Пыщуг -Павино-Вохма-Боговарово»	Пыщугский, Павинский, Вохомский и Октябрьский муниципальные районы	Ремонт 28,3 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Сдано 19,825 км общей стоимостью 663,392 млн.руб. В 2023 году планируется ввод 8,515 км
7	Ремонт автомобильной дороги «Судиславль-Галич-Чухлома»	Галичский муниципальный район	Ремонт 15 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 238,16 млн. руб.
8	Ремонт автомобильной дороги «Кострома-Заволжск»	Красносельский муниципальный район	Ремонт 17,3 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 244,74 млн. руб.
9	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Ченцы» в Красносельском районе Костромской области	Костромской, Красносельский муниципальные районы	Ремонт 1,24 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 19,511 млн. руб.

№ пп	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
10	Ремонт автомобильной дороги «Красное-на-Волге – Прискоково»	Красносельский муниципальный район	Ремонт 5 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 78,92 млн. руб.
11	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Шувалово»	Костромской муниципальной район	Ремонт 3,57 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 44,196 млн. руб.
12	Ремонт автомобильной дороги «Володино – Савинское»	Судиславский муниципальный район	Ремонт 4 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 70,01 млн. руб.
13	Ремонт автомобильной дороги «Раслово – Михайловское»	Судиславский муниципальный район	Ремонт 9,1 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 133,048 млн. руб.
14	Ремонт автомобильной дороги «Нея - Николо-Полома»	Парфеньевский муниципальный округ	Ремонт 2,5 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 38,255 млн. руб.
15	Ремонт автомобильной дороги «Якимово – Нежитино»	Макарьевский муниципальный район	Ремонт 6 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 86,231 млн. руб.
16	Ремонт автомобильной дороги «Николо-Полома – Парфеньево»	Парфеньевский муниципальный округ	Ремонт 0,6 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 12,072 млн. руб.
17	Ремонт автомобильной дороги «Якимово – Нея»	Нейский муниципальный округ	Ремонт 4 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 64,424 млн. руб.

№ пп	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
18	Ремонт автомобильной дороги «Елизарово-Кологрив»	Кологривский муниципальный округ	Ремонт 20 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 125,079 млн. руб.
19	Ремонт автомобильной дороги «Нерехта-Владычное-Волгореченск»	Нерехтский муниципальный район	Ремонт 13,4 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 328,904 млн. руб.
20	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Космынино»	Нерехтский муниципальный район	Ремонт 4,4 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 48,922 млн. руб.
21	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Марково»	Островский муниципальный район	Ремонт 5,13 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 62,661 млн. руб.
22	Ремонт автомобильной дороги «Чухлома-Солигалич»	Чухломский, Солигаличский муниципальные районы	Ремонт 10 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 143,881 млн. руб.
23	Подъезд к детскому саду в п. Шувалово Костромского района Костромской области	Костромской муниципальный район	Ремонт 1,2557 км покрытия дорожной части	Федеральный бюджет, дорожный фонд Костромской области, бюджет муниципального образования	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 63,5 млн. руб.
24	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Шувалово»	Костромской муниципальный район	Реконструкция 1,2 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 53,5 млн. руб.
25	Ремонт автомобильной дороги «Тимоново – Густомесово»	Костромской муниципальный район	Ремонт 20,3 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 191,766

№ п/п	Наименование объекта	Место расположения	Описание	Источник финансирования	Сроки строительства	Результат выполнения
26	Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Походомово»	Буйский муниципальный район	Реконструкция 7,5 км покрытия дорожной части	Дорожный фонд Костромской области	2022	Выполнено. Стоимость работ составила 7,9 млн. руб.

Директор Департамента  
экономического развития  
Костромской области



А.А. Свистунов